


Pkt.: 11	<p>Die Lieferung und Montage der Fenster und Außentüren ist ab dem 04. März einzuplanen.</p> <p>Es ist mit dem Gerüstbauer zu klären, inwiefern das Gerüst in Teilbereichen so weit zurück gebaut werden kann, das bei der Montage der Türen diese komplett aufgeschlagen werden können.</p> <p>Weiterhin!</p>	Warrelmann Nietiedt
Pkt.: 12	<p>Vorbereitende Elektroarbeiten können ab dem 26.02.2024 eingeplant werden. Hierzu ist vom Büro Wempe die Elektroplanung an Fa. Scholz zu übergeben</p> <p>Weiterhin!</p>	Scholz Wempe
Pkt.: 13	<p>Die Zaunanlage soll im Torbereich so umgestellt werden, das davor an lang gelaufen werden kann. Zu dem ist zu prüfen ob ausreichend Beleuchtung vorhanden ist.</p>  <p>Die Zaunanlage ist jetzt so umzustellen, das die Zuwegung zur Sporthalle an dieser Stelle mit dem Auto erreichbar ist.</p>	Middendorf
Pkt.: 14	<p>Im Anschluss an die Baubesprechung gab es einen Termin mit Herrn Möller vom Büro Wempe. Thema der Besprechung war, in wie fern die Sonneneinstrahlung bei dem aktuellen Baumbestand eine effektive Produktion der zukünftigen PV- Anlage gewährleistet.</p> <p>Herr Möller hat zur Veranschaulichung eine Holzwinkelkonstruktion und einen Laserpointer mitgebracht. Mit diesen Geräten lies sich der Sonneneinstrahlungswinkel im Winter (16° Grad) und im Sommer (63° Grad) darstellen.</p> <p>Skizzenteknisch wurde festgehalten, in welchen Bereichen und wie weit noch der Baumbestand entfernt werden muss.</p>	



Zur besseren Darstellung wird dies noch vom Büro RHJ in einen gesonderten „Baumfällplan“ an die Gemeinde übergeben

Sollte innerhalb von 6 Werktagen kein Widerspruch eingelegt werden, gilt das Protokoll als anerkannt.

Die nächste Baubesprechung findet am 21.02.2024 um 8.30 Uhr statt.

Rolwes-Hauth-Jacobi GmbH & Co. KG